

Styringsplan Veksthuset, foreløpig 30.09.2022 - ink plan 6-7

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2021				2022				2023				2024				2025			
						Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1		
1		Rigg	389 dager	ti 21.06.22	ti 13.02.24																				
5		Omlagging VAV ved Nylandsveien	89 dager	ma 26.04.21	on 22.09.21																				
14		Riving	77 dager	ti 02.03.21	fr 25.06.21																				
28		Grunnarbeider	317 dager	ti 25.05.21	ti 04.10.22																				
54		Betongarbeider	136 dager	on 17.08.22	to 23.02.23																				
61		Prefab betongkonstruksjoner	117 dager	ma 02.01.23	fr 23.06.23																				
89		Tak/fasader	187 dager	to 20.04.23	on 07.02.24																				
110		Innredning kontoretasjer	286 dager	fr 12.05.23	fr 16.08.24																				
395		Igangkjøring, test og befaring	239 dager	ma 04.12.23	fr 06.12.24																				
396		Igangkjøring etasjeromsaggregater 7-2.etg	67 dager	on 06.03.24	ti 18.06.24																				
397		Innregulering ventilasjon 7-2.etg	77 dager	fr 08.03.24	to 04.07.24																				
398		Igangkjøring/test aggregater kjeller	25 dager	ma 04.12.23	on 10.01.24																				
399		Innregulering aggregater kjeller	25 dager	on 27.12.23	on 31.01.24																				
400		Søknad om midlertidig brukstillatelse	0 dager	on 07.08.24	on 07.08.24																				
401		Kontrollbefaring kontorarealer 2-7.etg	70 dager	on 06.03.24	fr 21.06.24																				
402		Kontrollbefaring ferdigstilte arealer i 1.etg og U1 etg	20 dager	ma 12.08.24	fr 06.09.24																				
403		Befaring med BH 7-2.etg	25 dager	ma 24.06.24	fr 16.08.24																				
404		Befaring med BH 1-U2.etg	10 dager	ma 02.09.24	fr 13.09.24																				
405		Overlevering 7-2.etg	0 dager	fr 13.09.24	fr 13.09.24																				
406		Overlevering resterende arealer	0 dager	fr 13.09.24	fr 13.09.24																				
407		Testperiode	60 dager	ma 16.09.24	fr 06.12.24																				

Prosjekt: Mal styringsplan Dato: fr 30.09.22	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			